


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BACK UP DATA

Kegiatan : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI
Lokasi : KEC SIAU TENGAH

CV. CLEMENCIA INDAH

TAHUN ANGGARAN 2022

BACK UP DATA								
PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA							
LOKASI	: KECAMATAN SIAU TENGAH							
T.A	: 2022							
JENIS PEKERJAAN	: BETON MUTU FC 15 MPA							
SATUAN	: M3							
KONTRAKTOR	: CV. CLEMENCIA INDAH							
PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI								
SKETSA								
								
PERHITUNGAN								
No	STA	Lebar (m)	Tebal (m)	Luas (m2) $e = c * d$	Luas Rata-rata (m2) f	Panjang (m') g	Volume (m3) $h = (f * g)$	Keterangan
a	b	c	d	e = c * d	f	g	h = (f * g)	
	0+000.0	3.50	0.10	0.35				
					0.38	10.00	3.80	
	0+010.0	4.10	0.10	0.41				
					0.41	10.00	4.08	
	0+020.0	4.05	0.10	0.41				
					0.41	10.00	4.07	
	0+030.0	4.09	0.10	0.41				
					0.41	10.00	4.09	
	0+040.0	4.08	0.10	0.41				
					0.39	10.00	3.92	
	0+050.0	3.75	0.10	0.38				
					0.39	10.00	3.92	
	0+060.0	4.09	0.10	0.41				
					0.40	10.00	4.05	
	0+070.0	4.00	0.10	0.40				
					0.40	10.00	4.00	
	0+080.0	4.00	0.10	0.40				
					0.40	10.00	4.04	
	0+090.0	4.08	0.10	0.41				
					0.41	10.00	4.06	
	0+100.0	4.04	0.10	0.40				
					0.41	10.00	4.11	
	0+110.0	4.18	0.10	0.42				
					0.42	10.00	4.17	
	0+120.0	4.15	0.10	0.42				
					0.41	10.00	4.12	
	0+130.0	4.09	0.10	0.41				
					0.41	10.00	4.09	
	0+140.0	4.09	0.10	0.41				
Jumlah						140.00	56.50	
Kumulatif						140.00	56.50	
DISETUIJUI OLEH :		DIPERIKSA OLEH :				DIBUAT OLEH :		
DPUPRPKP DIREKSI		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 1		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 2		PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH		
								
Khristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009		Mira D. Sahupala, ST. MT NIP. 19871227 201403 1 001		Stephenson R. Kaschung NIP. 19720926 201102 1 001		Syarif Hidavatullo Pelaksana Lapangan		

BACK UP DATA								
PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
KEGIATAN	: PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN / KOTA							
LOKASI	: KECAMATAN SIAU TENGAH							
T.A	: 2022							
JENIS PEKERJAAN	: PASANGAN BATU KOSONG							
SATUAN	: M3							
KONTRAKTOR	: CV. CLEMENCIA INDAH							
PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI								
SKETSA								
PERHITUNGAN								
No	STA	Lebar (m)	Tebal (m)	Luas (m2) e = c * d	Luas Rata-rata (m2) f	Panjang (m') g	Volume (m3) h = (f * g)	Keterangan
a	b	c	d	e = c * d	f	g	h = (f * g)	
	0+000.0	3.20	0.15	0.48	0.53	10.00	5.25	
	0+010.0	3.80	0.15	0.57	0.57	10.00	5.66	
	0+020.0	3.75	0.15	0.56	0.57	10.00	5.66	
	0+030.0	3.79	0.15	0.57	0.57	10.00	5.68	
	0+040.0	3.78	0.15	0.57	0.54	10.00	5.42	
	0+050.0	3.45	0.15	0.52	0.54	10.00	5.43	
	0+060.0	3.79	0.15	0.57	0.56	10.00	5.62	
	0+070.0	3.70	0.15	0.56	0.56	10.00	5.55	
	0+080.0	3.70	0.15	0.56	0.54	8.50	4.58	
	0+088.5	3.48	0.15	0.52	0.52	11.50	5.97	
	0+100.0	3.44	0.15	0.52	0.53	10.00	5.27	
	0+110.0	3.58	0.15	0.54	0.53	10.00	5.35	
	0+120.0	3.55	0.15	0.53	0.53	10.00	5.28	
	0+130.0	3.49	0.15	0.52	0.52	10.00	5.24	
	0+140.0	3.49	0.15	0.52				
Jumlah						140.00	75.94	
Kumulatif						140.00	75.94	
DISETUIJ OLEH :		DIPERIKSA OLEH :				DIBUAT OLEH :		
DPUPRPKP DIREKSI		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 1		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 2		PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH		
Khristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009		Mira D. Sahupala, ST. MT NIP. 19871227 201403 1 001		Stephenson R. Kasehung NIP. 19720926 201102 1 001		Syarif Hidayatulloh Pelaksana Lapangan		


BACK UP DATA						
PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
LOKASI	: KECAMATAN SIAU TENGAH					
T.A	: 2022					
JENIS PEKERJAAN	: LABURAN ASPAL					
SATUAN	: M2					
KONTRAKTOR	: CV. CLEMENCIA INDAH					
PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI						
SKETSA						
PERHITUNGAN						
No	STA	Lebar	Lebar Rata-rata	Panjang	Luas	Keterangan
		(m)	(m2)	(m)	(m2)	
a	b	c	d	e	f = (d * e)	
	0+000.0	3.50				
			3.80	10.00	38.00	
	0+010.0	4.10	4.08	10.00	40.75	
	0+020.0	4.05	4.07	10.00	40.70	
	0+030.0	4.09	4.09	10.00	40.85	
	0+040.0	4.08	3.92	10.00	39.15	
	0+050.0	3.75	3.92	10.00	39.20	
	0+060.0	4.09	4.05	10.00	40.45	
	0+070.0	4.00	4.00	10.00	40.00	
	0+080.0	4.00	4.04	10.00	40.40	
	0+090.0	4.08	4.06	10.00	40.60	
	0+100.0	4.04	4.11	10.00	41.10	
	0+110.0	4.18	4.17	10.00	41.65	
	0+120.0	4.15	4.12	10.00	41.20	
	0+130.0	4.09	4.09	10.00	40.90	
	0+140.0	4.09				
Jumlah				140.00	564.95	
Kumulatif				140.00	564.95	
DISETUIJUI OLEH :		DIPERIKSA OLEH :		DIBUAT OLEH :		
DPUPRPKP DIREKSI		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 1		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 2		PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH
<u>Khristian Prasuthio, ST</u> NIP. 19890402 202012 1 009		<u>Mira D. Sahupala, ST. MT</u> NIP. 19871227 201403 1 001		<u>Stephenson R. Kaschung</u> NIP. 19720926 201102 1 001		<u>Syarif Hidavatulloh</u> Pelaksana Lapangan

BACK UP DATA

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN / KOTA
LOKASI : KECAMATAN SIAU TENGAH
T.A : 2022
JENIS PEKERJAAN : PASANGAN BATU
SATUAN : M3
KONTRAKTOR : CV. CLEMENCIA INDAH

PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI

SKETSA



PERHITUNGAN

No	STA	Lebar atas badan (m)	Lebar bawah badan (m)	Tinggi (m)	Lebar atas kaki (m)	Lebar bawah kaki (m)	Tinggi (m)	Luas (m2)	Luas Rata-rata (m2)	Panjang (m')	Volume (m3) $V = (j \cdot k)$	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
	0+000.0	0.30	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.30	1.94	9.00	17.44	Talud Kiri
	0+009.0	0.30	1.00	1.50	1.00	1.00	0.60	1.58	1.08	6.30	6.80	Talud Kiri
	0+015.3	0.30	0.60	0.90	0.60	0.60	0.30	0.59	0.56	6.40	3.60	Talud Kiri
	0+021.7	0.30	0.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.54	0.87	8.30	7.22	Talud Kiri
	0+030.0	0.30	0.70	1.70	0.70	0.70	0.50	1.20	1.26	5.00	6.29	Talud Kiri
	0+035.0	0.30	1.00	0.95	1.00	1.00	0.70	1.32	1.17	5.20	6.08	Talud Kiri
	0+040.2	0.30	0.90	1.10	0.90	0.90	0.40	1.02				batu
	0+040.2	0.30	0.70	0.80	0.20	0.20	0.80	0.56	0.56	1.50	0.84	
	0+041.7	0.30	0.70	0.80	0.20	0.20	0.80	0.56	0.66	4.30	2.85	Talud Kiri
	0+046.0	0.30	0.80	1.10	0.80	0.80	0.20	0.77	0.97	4.00	3.89	Talud Kiri
	0+050.0	0.30	1.00	1.20	1.00	1.00	0.40	1.18	0.80	5.50	4.39	Talud Kiri
	0+055.5	0.30	0.65	0.60	0.65	0.65	0.20	0.42	0.27	6.30	1.71	Talud Kiri
	0+061.8	0.30	0.30	0.43				0.13				
Jumlah Kumulatif											61.11	
											61.11	


DIPERIKSA OLEH :		DIBUAT OLEH :	
DISETUJUI OLEH :			
DPUPRKP DIREKSI	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 1	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 2	PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH
			
Kristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009	Mira D. Sahupala, ST. MT NIP. 19871227 201403 1 001	Stephenson R. Kaschung NIP. 19720926 201102 1 001	Syarif Hidayatulloh Pelaksana Lapangan

BACK UP DATA

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN / KOTA
 LOKASI : KECAMATAN SIAU TENGAH
 T.A : 2022
 JENIS PEKERJAAN : PASANGAN BATU
 SATUAN : M3
 KONTRAKTOR : CV. CLEMENCIA INDAH

PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI

SKETSA



PERHITUNGAN

No	STA	Lebar atas badan (m)	Lebar bawah badan (m)	Tinggi (m)	Lebar atas kaki (m)	Lebar bawah kaki (m)	Tinggi (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata (m ²)	Panjang (m')	Volume (m ³)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l = (j * k)	
	0+000.0	0.30	0.70	1.00	0.70	0.70	0.70	0.99	1.12	9.00	10.04	Talud Kanan
	0+009.0	0.30	0.70	1.50	0.70	0.70	0.70	1.24	1.23	6.30	7.73	Talud Kanan
	0+015.3	0.30	0.70	1.45	0.70	0.70	0.70	1.22	1.22	6.40	7.82	Talud Kanan
	0+021.7	0.30	0.70	1.48	0.70	0.70	0.70	1.23	1.27	8.30	10.54	Talud Kanan
	0+030.0	0.30	0.70	1.64	0.70	0.70	0.70	1.31	1.29	5.00	6.44	Talud Kanan
	0+035.0	0.30	0.70	1.55	0.70	0.70	0.70	1.27	1.25	5.20	6.51	Talud Kanan
	0+040.2	0.30	0.70	1.50	0.70	0.70	0.70	1.24	1.20	5.80	6.97	Talud Kanan
	0+046.0	0.30	0.70	1.35	0.70	0.70	0.70	1.17	1.13	4.00	4.51	Talud Kanan
	0+050.0	0.30	0.65	1.40	0.65	0.65	0.65	1.09	0.99	5.50	5.44	Talud Kanan
	0+055.5	0.30	0.60	1.18	0.60	0.60	0.60	0.89				
	0+055.5	0.30	0.30	0.30				0.09	0.09	6.30	0.57	KANSTIN
	0+061.8	0.30	0.30	0.30				0.09				
	0+061.8	0.30	0.60	1.00	0.60	0.60	0.60	0.81	1.05	3.40	3.57	Talud Kanan
	0+065.2	0.30	0.70	1.60	0.70	0.70	0.70	1.29				
Jumlah Kumulatif											70.14	
											131.25	

DISETUIJ OLEH :		DIPERIKSA OLEH :		DIBUAT OLEH :
DPUPRKP DIREKSI	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 1	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 2	PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH	
				
Khristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009	Mira D. Sahupala, ST. MT NIP. 19871227 201403 1 001	Stephenson R. Kaschung NIP. 19720926 201102 1 001	Svarif Hidayatulloh Pelaksana Lapangan	

BACK UP DATA

PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN / KOTA
LOKASI	: KECAMATAN SIAU TENGAH
T.A	: 2022
JENIS PEKERJAAN	: PASANGAN BATU
SATUAN	: M3
KONTRAKTOR	: CV. CLEMENCIA INDAH

PEMBANGUNAN JALAN BEUNG - RANAWONG
SKETSA



		Lebar atas	Lebar bawah		Lebar	Lebar	Tinggi	Luas	Luas	Panjang	Volume	Keterangan
--	--	------------	-------------	--	-------	-------	--------	------	------	---------	--------	------------

No	STA	Lebar atas badan (m)	Lebar bawah badan (m)	Tinggi (m)	atas kaki (m)	bawah kaki (m)	tinggi (m)	Luas (m ²)	Rata-rata (m ²)	Lebar (m')	k = (i * j)	
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j		
	0+065.2	0.30	0.70	1.60	0.50	0.50	0.60	0.80				Talud Kanan
									1.31	2.20	2.87	Talud Kanan
	0+067.4	0.30	0.80	2.13	0.80	0.80	0.80	1.81				Talud Kanan
									1.31	4.60	6.03	Talud Kanan
	0+072.0	0.30	0.60	1.00	0.60	0.60	0.60	0.81				Talud Kanan
									0.75	5.50	4.13	Talud Kanan
	0+077.5	0.30	0.50	0.83	0.60	0.60	0.60	0.69				Talud Kanan
									0.66	9.10	5.99	Talud Kanan
	0+086.6	0.30	0.50	0.66	0.60	0.60	0.60	0.62				Talud Kanan
									0.49	1.90	0.92	Talud Kanan
	0+088.5	0.30	0.40	0.54	0.40	0.40	0.40	0.35				
												MASUK KANSTIN
	0+088.5	0.30	0.30	0.15				0.05				Kansti kanan
									0.05	4.70	0.25	Kansti kanan
	0+093.2	0.30	0.30	0.20				0.06				Kansti kanan
									0.08	6.80	0.51	Kansti kanan
	0+100.0	0.30	0.30	0.30				0.09				Kansti kanan
									0.09	6.50	0.59	Kansti kanan
	0+106.5	0.30	0.30	0.30				0.09				Kansti kanan
									0.07	10.50	0.71	Kansti kanan
	0+117.0	0.30	0.30	0.15				0.05				Kansti kanan
									0.05	5.00	0.26	Kansti kanan
	0+122.0	0.30	0.30	0.20				0.06				Kansti kanan
									0.09	9.00	0.77	Kansti kanan
	0+131.0	0.30	0.30	0.37				0.11				Kansti kanan
									0.09	5.50	0.51	Kansti kanan
	0+136.5	0.30	0.30	0.25				0.08				Kansti kanan
									0.06	7.50	0.45	Kansti kanan
	0+144.0	0.30	0.30	0.15				0.05				Kansti kanan
Jumlah											23.99	
Kumulatif											155.24	

Kumulatif		DIBUAT OLEH :
DISETUJUI OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	

	DPUUPRPKP	DPUUPRPKP	PENYEDIA JASA
--	-----------	-----------	---------------

DPUPRPKP	DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 1	PENGAWAS LAPANGAN 2	CV. CLEMENCIA INDAH
----------	---------------------------------	---------------------	---------------------

DIREKSI	PENGAWAS LAJANG		
---------	-----------------	--	--

 <u>Khristian Prasuthio, ST</u> NIP. 19890402 202012 1 009	 <u>Mira D. Sahupala, ST, MT</u> NIP. 19871227 201403 1 001	 <u>Stephenson R. Kasehng</u> NIP. 19720926 201102 1 001	 <u>Svarif Hidayatulloh</u> Pelaksana Lapangan
--	---	---	--

 <u>Khristian Prasuthio, ST</u> NIP. 19890402 202012 1 009	 <u>Mira D. Sahupala, ST, MT</u> NIP. 19871227 201403 1 001	 <u>Stephenson R. Kasehng</u> NIP. 19720926 201102 1 001	 <u>Svarif Hidayatulloh</u> Pelaksana Lapangan
--	---	---	--

 <u>Khristian Prasuthio, ST</u> NIP. 19890402 202012 1 009	 <u>Mira D. Sahupala, ST, MT</u> NIP. 19871227 201403 1 001	 <u>Stephenson R. Kasehng</u> NIP. 19720926 201102 1 001	 <u>Svarif Hidayatulloh</u> Pelaksana Lapangan
--	---	---	--

 <u>Khristian Prasuthio, ST</u> NIP. 19890402 202012 1 009	 <u>Mira D. Sahupala, ST, MT</u> NIP. 19871227 201403 1 001	 <u>Stephenson R. Kasehng</u> NIP. 19720926 201102 1 001	 <u>Svarif Hidayatulloh</u> Pelaksana Lapangan
--	---	---	--

BACK UP DATA

PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN / KOTA
LOKASI	: KECAMATAN SIAU TENGAH
T.A	: 2022
JENIS PEKERJAAN	: PASANGAN BATU
SATUAN	: M3
	: 03/01/2022

KONTRAKTOR : CV. CLEMENCIA INDAH
PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI

SKETSA



PERHITUNGAN

[illegible]

	Jumlah	5.61	
	Kumulatif	160.85	

DISETUJUI OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DIBUAT OLEH :
------------------	------------------	---------------


DPUPRKP	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 1	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 2	PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH
---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

DUPRPRKP DIREKSI	DUPRPRKP PENGAWAS LAPANGAN 1	DUPRPRKP PENGAWAS LAPANGAN 2	CV. CLEMENCIA INDAH
---------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

--	--	--	--	--

21		22	Simple
----	--	----	--------

✓	18	(Law-	Small
---	----	-------	-------

			
---	---	---	---

<u>Khristian Prasuthio, ST</u> NIP. 19890402 202012 1 009	<u>Mira D. Sahupala, ST. MT</u> NIP. 19871227 201403 1 001	<u>Stephenson R. Kasehung</u> NIP. 19720926 201102 1 001	<u>Syarif Hidayatulloh</u> Pelaksana Lapangan
---	--	--	---


BACK UP DATA												
PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
KEGIATAN	: PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN / KOTA											
LOKASI	: KECAMATAN SIAU TENGAH											
T.A	: 2022											
JENIS PEKERJAAN	: PASANGAN BATU											
SATUAN	: M3											
KONTRAKTOR	: CV. CLEMENCIA INDAH											
PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI												
SKETSA												
PERHITUNGAN												
No	STA	Lebar atas badan (m)	Lebar bawah badan (m)	Tinggi (m)	Lebar atas kaki (m)	Lebar bawah kaki (m)	Tinggi (m)	Luas (m2)	Luas Rata-rata (m2)	Panjang (m')	Volume (m3) k = (i * j)	Keterangan
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j		
	0+100.0	0.30	0.30	0.23				0.07				Kanstin kiri
	0+106.5	0.30	0.30	0.40				0.12	0.09	6.50	0.61	Kanstin kiri
	0+117.0	0.30	0.30	0.18				0.05	0.09	10.50	0.91	Kanstin kiri
	0+122.0	0.30	0.30	0.18				0.05	0.05	5.00	0.27	Kanstin kiri
	0+131.0	0.30	0.30	0.10				0.03	0.04	9.00	0.38	Kanstin kiri
	0+136.5	0.30	0.30	0.26				0.08	0.05	5.50	0.30	Kanstin kiri
	0+144.0	0.30	0.30	0.30				0.09	0.08	7.50	0.63	Kanstin kiri
	0+150.0	0.30	0.30	0.15				0.05	0.07	6.00	0.41	Kanstin kiri
	0+150.0	0.30	0.30	0.15				0.05	0.05	15.30	0.69	Kanstin kiri
	0+165.3	0.30	0.30	0.15				0.05	0.04	7.30	0.27	Kanstin kiri
	0+172.6	0.30	0.30	0.10				0.03	0.04	16.30	0.61	Kanstin kiri
	0+188.9	0.30	0.30	0.15				0.05				
Tambahan sambungan talud sebelum STA 0+000 sebelah kiri												
	0+000.0	0.50	0.70	0.50				0.30				
	0+004.5	0.65	0.90	1.30				1.01	0.65	4.50	2.94	
Jumlah Kumulatif											8.02	
											168.88	
DISETUIJ OLEH :		DIPERIKSA OLEH :						DIBUAT OLEH :				
DPUPRPKP DIREKSI		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 1		DPUPRPKP PENGAWAS LAPANGAN 2		PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH						
Khristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009		Mira D. Sahupala, ST, MT NIP. 19871227 201403 1 001		Stephenson R. Kasehung NIP. 19720926 201102 1 001		Syarif Hidayatulloh Pelaksana Lapangan						

BACK UP DATA

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
LOKASI : KECAMATAN SIAU TENGAH
T.A : 2022
JENIS PEKERJAAN : GALIAN BIASA
SATUAN : M3
KONTRAKTOR : CV. CLEMENCIA INDAH

PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI

SKETSA



PERHITUNGAN

No	STA	Tinggi Kiri (m)	Tinggi Kanan (m)	Tinggi Rata-rata (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata (m ²)	Panjang (m')	Volume (m ³)
a	b	c	d	e = (c + d)/2	f	g	h	i	j = (h * i)
	0+000.0	0.00	1.40	0.70	4.00	2.80	3.10	3.00	9.30
	0+003.0	0.00	1.70	0.85	4.00	3.40	3.40	2.00	6.80
	0+005.0	0.00	1.70	0.85	4.00	3.40	3.40	10.00	34.00
	0+015.0	0.00	1.70	0.85	4.00	3.40	2.90	41.00	118.90
	0+056.0	0.00	1.20	0.60	4.00	2.40			
	0+061.8	0.00	1.00	0.50	4.00	2.00	2.60	3.40	8.84
	0+065.2	0.00	1.60	0.80	4.00	3.20	3.73	2.20	8.21
	0+067.4	0.00	2.13	1.07	4.00	4.26	3.13	4.60	14.40
	0+072.0	0.00	1.00	0.50	4.00	2.00	1.83	5.50	10.07
	0+077.5	0.00	0.83	0.42	4.00	1.66			
Jumlah									210.51
Kumulatif									210.51


DIPERIKSA OLEH :		DIBUAT OLEH :	
DISETUJUI OLEH :		DPUPRKP PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH	
DPUPRKP DIREKSI	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 1	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 2	
			
Khristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009	Mira D. Sahupala, ST. MT NIP. 19871227 201403 1 001	Stephenson R. Kasehung NIP. 19720926 201102 1 001	Syarif Hidavatulloh Pelaksana Lapangan

BACK UP DATA

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
LOKASI : KECAMATAN SIAU TENGAH
T.A : 2022
JENIS PEKERJAAN : GALIAN BIASA
SATUAN : M3
KONTRAKTOR : CV. CLEMENCIA INDAH

PEMBANGUNAN JALAN BEONG - KANAWONG - LEHI

SKETSA



PERHITUNGAN

No	STA	Tinggi Kiri (m)	Tinggi Kanan (m)	Tinggi Rata-rata (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Luas Rata-rata (m ²)	Panjang (m')	Volume (m ³)
a	b	c	d	$e = (c + d)/2$	f	g	h	i	$j = (h * i)$
	0+077.5	0.00	0.83	0.42	4.00	1.66	1.49	9.10	13.56
	0+086.6	0.00	0.66	0.33	4.00	1.32	1.20	1.90	2.28
	0+088.5	0.00	0.54	0.27	4.00	1.08			
	0+180.0	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.42	8.00	11.40
	0+188.0	0.80	0.60	0.70	4.07	2.85			
Jumlah									27.24
Kumulatif									237.74

DIPERIKSA OLEH :		DIBUAT OLEH :	
DPUPRKP DIREKSI	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 1	DPUPRKP PENGAWAS LAPANGAN 2	PENYEDIA JASA CV. CLEMENCIA INDAH
			
Khristian Prasuthio, ST NIP. 19890402 202012 1 009	Mira D. Sahupala, ST. MT NIP. 19871227 201403 1 001	Stephenson R. Kasehung NIP. 19720926 201102 1 001	Syarif Hidayatullo Pelaksana Lapangan